

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กทพ. ได้รับอนุมัติกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ครม. อนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๘๒๔.๘๓ ล้านบาท

๒. เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ สศช. อนุมัติปรับลดวงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากเดิมเป็นจำนวน ๖,๒๐๓.๑๘ ล้านบาท

๓. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สศช. อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการ (จากเดิม จำนวน ๔๘,๑๘๕.๗๔ ล้านบาท เป็นจำนวน ๔๘,๒๘๗.๑๗ ล้านบาท) และคงกรอบการเบิกจ่ายไว้เป็นจำนวน ๖,๒๐๓.๑๘ ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) ของ กทพ. เบิกจ่ายได้จำนวน ๑,๖๓๘.๘๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๒ ของวงเงินเบิกจ่ายลงทุนที่ได้รับอนุมัติปรับปรุงฯ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖,๒๐๓.๑๘ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเข้า/น้อยกว่าแผน จำนวน ๔,๕๖๔.๓๔ ล้านบาท รายละเอียดตามตาราง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒						เบิกจ่าย เร็ว / (ช้า)
	ได้รับอนุมัติปรับปรุงฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒		แผน/ผลเบิกจ่าย (ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒)				
	วงเงิน ดำเนินการ	วงเงิน เบิกจ่ายลงทุน	แผน		ผล		
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	
๑. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๖,๑๓๒.๗๖	๒,๔๖๑.๖๔	๒,๔๖๑.๖๔	๑๐๐.๐๐	๑,๑๙๐.๙๒	๔๘.๓๘	(๑,๒๗๐.๗๒)
๒. งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	๔๒,๑๕๔.๔๑	๓,๗๔๑.๕๔	๓,๗๔๑.๕๔	๑๐๐.๐๐	๔๔๗.๙๒	๑๑.๙๗	(๓,๒๙๓.๖๒)
รวม	๔๘,๒๘๗.๑๗	๖,๒๐๓.๑๘	๖,๒๐๓.๑๘	๑๐๐.๐๐	๑,๖๓๘.๘๔	๒๖.๔๒	(๔,๕๖๔.๓๔)

ปัญหา อุปสรรค :

๑. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้งจากการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด และมีการวิจารณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง สำหรับรายการที่ต้องนำเข้าครุภัณฑ์จากต่างประเทศ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องใช้เวลาการส่งมอบงานมากกว่าการจัดซื้อจากภายในประเทศ ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเดิมที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานหรือส่งมอบครุภัณฑ์ได้ตามสัญญา เป็นต้น

๒. งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการจากปัจจัยภายนอก สำหรับโครงการทางพิเศษพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนจากผู้ยื่นข้อเสนอในช่วงของการประกวดราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้มีหนังสือร้องเรียนขอให้ กทพ. ระงับการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการฯ และขอให้ กทพ. ตรวจสอบขั้นตอนและวิธีพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้การอนุมัติสั่งจ้างและประกาศผลผู้ชนะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างล่าช้าออกไป และ กทพ. ไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กทพ. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ ๒๖.๔๒