



# บันทึกข้อความ

## การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรมการจราจร  
รับที่ ๑๑๕๐  
วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๕.๕๑ น.

ที่ จด/ ๑๓๐๑

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ฉบับที่ จด/ พ.ย. ๒๕๖๓  
วันที่  
เวลา

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รพ.รับที่ ๓๐๐๐  
วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๐.๒๒ น.

เรียน รพ. ผ่าน ผอ.สบท. ผอ.กจด.  
ผอ.กทพ. รก. ในตำแหน่ง  
ผอ.สบท.

จด. ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการตามงบลงทุนรวมจำนวนทั้งหมด ๒๑ รายการ ปรากฏว่า ดำเนินการจัดจ้างสำเร็จตามแผน จำนวน ๑๘ รายการ และไม่เป็นไปตามแผนจำนวน ๓ รายการ ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กรณีการจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนจำนวน ๓ รายการ เนื่องจากอุปสรรคดังนี้

๑. มีการดำเนินการจัดจ้างหลายครั้ง เช่น ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
๒. จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างล่าช้า

จากการจ้างไม่เป็นไปตามแผน วิเคราะห์ได้ว่า จะเกิดความเสียหายในการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ จึงกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. มีการประชุมเร่งรัดงบประมาณเป็นรายไตรมาสโดยคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๒. สบท. กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่แจ้ง และมีการเร่งรัดติดตาม
๓. กำหนดมาตรการว่า หากเจ้าของงบประมาณไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา รายการงบลงทุนที่ได้รับจะถูกยกเลิกไป
๔. นำกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการงานก่อสร้างเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้ (KM) และเผยแพร่ใน Intranet ของ กทพ. ในรูปแบบ e-book

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการจัดจ้าง เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแนวทางการจัดจ้างต่อไป

ทราบ

ท.จ.  
(น.ส.พัชรี มะหะหมัด)

ท.จด.

(นางทศานุช ธรรมโชติ)

รพ.  
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเภทการจัดจ้าง	จำนวนโครงการ (งาน)	ผลการจัดจ้าง			งบประมาณ		
		ตามแผน (งาน)	ไม่เป็นไปตามแผน (งาน)	ร้อยละ	ตามแผน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
ประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding	๒๑	๑๘	๓	๘๕.๗๑	๖๗๐,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๖.๔๑