

## ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กทพ. ได้รับอนุมัติกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ครม. อนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๐๖๓.๒๘ ล้านบาท

๒. เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ สศช. อนุมัติปรับลดวงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากเดิมเป็นจำนวน ๗,๘๗๕.๗๔ ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) ของ กทพ. เบิกจ่ายได้จำนวน ๕,๒๖๑.๔๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๑ ของวงเงินเบิกจ่ายลงทุน ที่ได้รับอนุมัติปรับปรุงฯ จำนวน ๗,๘๗๕.๗๔ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายช้า/น้อยกว่าแผน จำนวน ๒,๖๑๔.๓๑ ล้านบาท รายละเอียดตามตาราง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๓						
	ได้รับอนุมัติปรับปรุงจาก สศช. เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓		แผน (ปรับปรุง)/ผลเบิกจ่ายสะสม				
			(ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓)				
	วงเงิน ดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย ลงทุน	แผน		ผล		เบิกจ่าย เร็ว / (ช้า)
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ		
๑. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๖,๕๓๐.๔๘	๓,๙๒๕.๗๕	๓,๙๒๕.๗๕	๑๐๐	๒,๐๒๙.๘๐	๕๑.๗๐	(๑,๘๙๕.๙๕)
๒. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	๔๑,๗๘๔.๕๑	๓,๙๔๙.๙๙	๓,๙๔๙.๙๙	๑๐๐	๓,๒๓๑.๖๓	๘๑.๕๐	(๗๑๘.๓๖)
รวม	๔๘,๓๑๕.๙๙	๗,๘๗๕.๗๔	๗,๘๗๕.๗๔	๑๐๐	๕,๒๖๑.๔๓	๖๖.๘๑	(๒,๖๑๔.๓๑)

### ปัญหา อุปสรรค :

๑. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้งจากการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด มีการวิจารณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง มีการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา และผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามกำหนดเนื่องจากเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น

๒. งบลงทุนที่เป็นโครงการ มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการจากปัจจัยภายนอก สำหรับโครงการทางพิเศษพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เนื่องจากยังไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างได้ครบทุกสัญญาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยในสัญญาที่ ๑ (งานโยธา) อยู่ระหว่างการอนุมัติสั่งจ้างของผู้มีอำนาจสั่งจ้าง สัญญาที่ ๓ (งานโยธา) มีการยกเลิกผู้ชนะการประกวดราคาจากการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา และสัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) มีการปรับปรุงแบบบูรณงานก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาให้เป็นแบบไม่มีไม้กั้นบริเวณตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กทพ. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ ๖๖.๘๑