

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กทพ. ได้รับอนุมัติกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ครม. อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙,๑๒๗.๐๔ ล้านบาท
๒. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สศช. อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากเดิมเป็นจำนวน ๙,๑๕๘.๓๑ ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) ของ กทพ. เบิกจ่ายได้จำนวน ๖,๓๘๗.๔๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๔ ของวงเงินเบิกจ่ายลงทุน ที่ได้รับอนุมัติปรับปรุงฯ จำนวน ๙,๑๕๘.๓๑ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเข้า/น้อยกว่าแผน จำนวน ๒,๗๗๐.๘๙ ล้านบาท รายละเอียดตามตาราง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๔							
	วงเงินที่ได้รับอนุมัติปรับปรุงฯ จาก สศช. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔		แผน (ปรับปรุง)/ผลเบิกจ่ายสะสม** (ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔)					
			แผน		ผล		เบิกจ่ายเร็ว / (ช้า)	ร้อยละ ผล/แผน
	วงเงินดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่ายลงทุน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ		
๑. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๖,๘๕๕.๙๘	๓,๘๗๓.๓๑	๓,๘๗๓.๓๑	๑๐๐.๐๐	๑,๙๗๗.๔๓	๕๑.๐๕	(๑,๘๗๘.๕๕)	(๔๘.๙๕)
๒. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	๔๐,๕๘๕.๒๘	๕,๒๘๕.๐๐	๕,๒๘๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๔๐๙.๙๙	๘๓.๔๔	(๘๗๕.๐๑)	(๑๖.๕๖)
รวม	๔๗,๔๓๖.๒๖	๙,๑๕๘.๓๑	๙,๑๕๘.๓๑	๑๐๐.๐๐	๖,๓๘๗.๔๒	๖๙.๗๔	(๒,๗๗๐.๘๙)	(๓๐.๒๖)

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กทพ. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ ๖๙.๗๔

ปัญหา อุปสรรค :

๑. **งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ** มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้งจากการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด มีการวิจารณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง มีการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา และผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามกำหนดเนื่องจากเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องสอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เป็นต้น

๒. **งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ** มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการจากปัจจัยภายนอก สำหรับโครงการทางพิเศษพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เนื่องจากยังไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างได้ครบทุกสัญญาในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยในสัญญาที่ ๑ (งานโยธา) และสัญญาที่ ๓ (งานโยธา) มีการยกเลิกผู้ชนะการประกวดราคาจากการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา และสัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) มีการปรับปรุงแบบรูปงานก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาให้เป็นแบบไม่มีไม้กั้นบริเวณตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ข้อเสนอแนะ :

๑. ให้นำหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ติดตาม/เร่งรัด และกำกับการดำเนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะรายการที่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำร่าง TOR ให้แล้วเสร็จ
๒. ให้นำหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกำหนดมาตรการในการติดตาม/เร่งรัดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
๓. ให้ควบคุมงานติดตาม/เร่งรัด และกำกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการ/เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด
๔. ให้มีการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนอย่างต่อเนื่อง
๕. ให้นำหน่วยงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง