



บันทึกข้อความ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรมจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๓
ที่ ๒๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓
๑๕.๑๕ น.

ที่ จอ/ ๑๓๓๒

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

รพ.รับที่ ๓๑๐๑
วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๒๒ น.

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน รพ. ผ่าน ผอ.สบท. ผอ.กจด.

ผอ.กจด.
ผอ.สบท.
๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓
ผอ.สบท.
ผอ.กจด.

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขที่รับ ๑๑๑๕
วันที่รับ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๕ น.

จอ. ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการ การจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีเฉพาะเจาะจง รวมจำนวนทั้งหมด ๓๔ รายการ ปรากฏว่า ดำเนินการจัดซื้อตามแผนจำนวน ๖๐ รายการ และไม่เป็นไปตามแผน ๑๔ รายการ ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กรณีการจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๔ รายการ เนื่องจากอุปสรรคดังนี้

๑. หน่วยงานแจ้งขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๔ รายการ และมีการชะลอการจัดซื้อ ๓ รายการ
๒. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เช่น ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
๓. จัดทำร่าง TOR ล่าช้า
๔. มีการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
๕. มีการอุทธรณ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากการจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน วิเคราะห์ได้ว่าจะเกิดความเสี่ยงในการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ จึงกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. มีการประชุมเร่งรัดงบประมาณเป็นประจำทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งมี ผวก. เป็นประธานประชุมทุกไตรมาส
๒. ผบท. กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัด TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่แจ้ง
๓. กำหนดมาตรการว่า หากเจ้าของงบประมาณไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา รายการงบประมาณที่ได้รับจะถูกยกเลิกไป
๔. นำกระบวนการจัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของที่จะซื้อเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้ (KM) และเผยแพร่ใน Intranet ของ กทพ. ในรูปแบบ e-book

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการจัดซื้อ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อต่อไป

ทราบ

(นางปริญติกา โทศลศักดิ์สกุล)

ท.จอ.

(นางทศานุช ธรรมโชติ)

รพ.
๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับ	ประเภทการจัดซื้อ	จำนวนโครงการ	ผลการจัดซื้อ			งบประมาณ		
			ตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ
๑	เฉพาะเจาะจง	๒๗	๒๖	๑	๙๖.๓๐	๔,๔๙๗,๔๐๐.๐๐	๓,๗๙๖,๗๗๒.๐๓	๘๔.๔๒
๒	ประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding	๔๗	๓๔	๑๓	๗๒.๓๔	๙๖,๘๓๔,๓๐๐.๐๐	๗๕,๘๑๔,๙๑๒.๑๗	๗๕.๖
รวม		๗๔	๖๐	๑๔	๘๑.๐๘	๑๐๑,๓๓๑,๗๐๐.๐๐	๗๙,๖๑๑,๖๘๔.๒๐	๗๘.๕๗

กรณีการจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๔ รายการ เนื่องจากอุปสรรคดังนี้

๑. หน่วยงานแจ้งขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๔ รายการ และมีการชะลอการจัดซื้อ ๓ รายการ
๒. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เช่น ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
๓. จัดทำร่าง TOR ล่าช้า
๔. มีการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
๕. มีการอุทธรณ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากการจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน วิเคราะห์ได้ว่าจะเกิดความเสี่ยงในการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ จึงกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. มีการประชุมเร่งรัดงบประมาณเป็นประจำทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งมี ผวก. เป็นประธานประชุมทุกไตรมาส
๒. ผบท. กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัด TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่แจ้ง
๓. กำหนดมาตรการว่า หากเจ้าของงบประมาณไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา รายการงบลงทุนที่ได้รับจะถูกยกเลิกไป
๔. นำกระบวนการจัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของที่จะซื้อเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้ (KM) และเผยแพร่ใน Intranet ของ กทพ. ในรูปแบบ e-book